

新庁舎本体工事の進捗について

年度		令和5年度												令和6年度											
年		R5年									R6年												R7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
進捗 (%)	予定																		73.55%	80.22%	90.32%	97.50%	99.64%	100%	100%
	実施	0.38%	0.65%	2.21%	3.71%	4.41%	4.82%	10.73%	12.23%	14.50%	22.32%	31.13%	37.02%	41.73%	46.23%	53.05%	59.17%	64.92%	73.28%	78.94%	87.33%	92.93%	98.32%	100%	100%

