

佐々クリーンセンター基幹的設備改良工事の進捗について

累計月	令和4年	令和5年												令和6年												令和7年		
出来高(%)	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	4.0%	4.8%	6.0%	8.0%	10.0%	18.0%	27.0%	34.0%	41.0%	50.0%	56.0%	60.0%	62.0%	65.0%	68.0%	70.0%	73.0%	78.0%	84.0%	90.0%	93.0%	96.0%	98.0%	100.0%
実施	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	4.0%	4.8%	5.5%	8.0%	10.0%	18.0%	27.0%	35.3%	41.2%	47.8%	52.3%	56.8%	59.8%	63.3%	66.5%	68.8%	72.0%	77.2%	83.5%	90.0%	93.0%	96.0%	98.2%	100.0%

