

令和元年 9月11日

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

### 変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

#### 記

工 事 名	令和元 <del>平成31年度</del> 佐々小学校トイレ改修工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町中川原免111番地1
工 事 概 要	和式トイレの洋式化改修 他
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町本田原免232 (有)百武管工社佐々営業所 佐々営業所長 百武 かおり
変 更 内 容	別紙に記載のとおり
変 更 理 由	設計変更に対応するため契約変更を行うもの
変 更 契 約 日	令和元年 9月11日
変 更 前 契 約 額	14,310,000円 (内消費税額 1,060,000円)
変 更 額	増 105,840円 (内消費税額 7,840円)
変 更 後 契 約 額	14,415,840円 (内消費税額 1,067,840円)
変 更 前 工 期	令和元年 6月21日 令和元年 9月20日 92日間
変 更 後 工 期	令和元年 6月21日 令和元年 9月20日 92日間
そ の 他	第1回変更

令和元年度 佐々小学校トイレ改修工事 変更契約内容

【増額要因】

- ・トイレ棟1階配管ピット内に通気管がなかったため、追加するもの。
- ・職員トイレの壁換気扇が故障していたため、更新するもの。  
また、電気配線のため、天井点検口2箇所を追加するもの。
- ・トイレ棟2階男子トイレの小便器排水が1台漏水したため、部品を更新するもの。

【減額要因】

- ・各トイレの入り口塩ビシート仕様を変更するもの（水洗いしないこととなったため）。
- ・トイレ棟1階の床に点検口を計上していたが、地下ピットで男女トイレがつながっていたため中止するもの。
- ・照明器具の取り外し・再取付を中止するもの（2台）。