

令和 2 年 12 月 17 日

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 2 年度 佐々町水道事業 中央配水池進入道路築造に伴う配水管仮設工事		
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町羽須和免地内		
工 事 概 要	工事延長 L=3.7m 不断水工 2箇所		
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町本田原免232 (有)百武管工社佐々営業所 佐々営業所長 百武 かおり		
変 更 内 容	仮設 ステンレス配管 φ 300 L=87.4m→0.0m 仮設 ダクタイル鉄管 φ 300 L=13.9m→0.0m 本設 ダクタイル鉄管 φ 350 L=0.0m→3.7m 不断水工 φ 350*300→φ 350*350 2箇所 試掘 3箇所→10箇所		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・今回の工事で不断水を行い、仮設配管を計上することで中央配水池進入道路の築造を既存配管と干渉することなく進められると考えていましたが、試掘を行った結果既存配管と干渉せず施工ができることが判明したため、不要となったとなった仮設配管は返却し、それに係る配管手間を減とする。また不断水については、次年度の工事で同様の施工を行う必要があるが、道が出来上がるにつれ道幅が狭くなり、施工の際に使用する大型車の通行が難しくなることから今回の工事で行うものです。(φ300→φ350) ・土木工事との併設工事にて工程調整による工期延長 		
変 更 契 約 日	令和 2 年 12 月 21 日		
変 更 前 契 約 額	19,800,000円	(内消費税額 1,800,000円)	
変 更 額	増	1,431,100円	(内消費税額 130,100円)
変 更 後 契 約 額	21,231,100円	(内消費税額 1,930,100円)	
変 更 前 工 期	令和 2 年 4 月 23 日 令和 2 年 12 月 21 日	243日間	
変 更 後 工 期	令和 2 年 4 月 23 日 令和 3 年 3 月 22 日	334日間	
そ の 他	第 2 回変更		