

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 2 年度 末永団地 (D棟) 外壁改修工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町口石免地内
工 事 概 要	末永団地 (D棟) 外壁改修工事 1.0 式
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町本田原免 73-9 (株)山龍佐々本社 取締役 向井 信次
変 更 内 容	末永団地 (D棟) 外壁改修工事 1.0 式 引込開閉器盤カバー仕様変更 0 か所→1.0 か所 電話保安器盤カバー仕様変更 0 か所→1.0 か所 給湯器バルブ取替え 0 か所→12.0 か所
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁及び軒天を調査した結果、想定よりひび割れ部分などが少なかったため、精算するもの。 ・引込開閉器盤や電話保安器盤について、平成 29 年設計当時より経年劣化や錆による腐食が著しかったため、配管カバーの仕様を錆止め塗装から溶融亜鉛メッキ製に変更するもの ・給湯器について、現況バルブ弁が配管カバーと干渉するため、仕切弁の取替えを追加するもの。 ・その他諸数量の変更を行うもの。
変 更 契 約 日	令和 3 年 1 月 8 日
変 更 前 契 約 額	25,438,600 円 (内消費税額 2,312,600 円)
変 更 額	減 15,400 円 (内消費税額 1,400 円)
変 更 後 契 約 額	25,423,200 円 (内消費税額 2,311,200 円)
変 更 前 工 期	令和 2 年 7 月 20 日 令和 3 年 1 月 15 日 180 日間
変 更 後 工 期	令和 2 年 7 月 20 日 令和 3 年 1 月 15 日 180 日間
そ の 他	第 1 回変更