

令和 3年 2月 24日

**佐々町水道事業**

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 2年度 <b>佐々町水道事業</b> 新平野ポンプ所築造工事 (その2)
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町平野免地内
工 事 概 要	新平野ポンプ所築造に係る電気設備工事 一式
請 負 業 者	長崎県佐世保市福石町2番13号 (株)長北電設 代表取締役 山邊 繁夫
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・動力ケーブル L=33m→38m 動力ケーブル用電線管 L=17m→22m</li> <li>・電灯ケーブル L=34m→39m 電灯ケーブル用電線管 L=19m→24m</li> <li>・通信ケーブル L=26m→31m 通信ケーブル用電線管 L=19m→24m</li> <li>・接地線 L=24m→29m</li> <li>・管路土工 V=3.1m<sup>3</sup>→3.9m<sup>3</sup></li> </ul>
変 更 理 由	<p>当初想定していた引込柱建柱位置では引込柱用支線アンカーが外柵ブロックの下部になることが判明したため、引込柱建柱位置の変更を実施したい。 引込柱建柱位置の変更に伴い、引込柱からポンプ室間に採用している各種ケーブル・電線管類の布設延長及び管路土工を増加したい。</p>
変 更 契 約 日	令和 3年 2月 24日
変 更 前 契 約 額	28,820,000円 (内消費税額 2,620,000円)
変 更 額	増 108,900円 (内消費税額 9,900円)
変 更 後 契 約 額	28,928,900円 (内消費税額 2,629,900円)
変 更 前 工 期	令和 2年 8月 28日 令和 3年 3月 19日 204日間
変 更 後 工 期	令和 2年 8月 28日 令和 3年 3月 19日 204日間
そ の 他	第 1 回変更