

令和 3 年 3 月 15 日

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 2年度 佐々町水道事業 新平野ポンプ所築造工事（その1）	
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町平野免地内	
工 事 概 要	ステンレス鋼板製ポンプ室付着水槽 30m ³ 2池式	
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免字丸山4-40 ㈱西日本建設佐々支店 支店長 北村 武博	
変 更 内 容	ステンレス鋼板製ポンプ室付着水槽 30m ³ 2池式 ・附帯工 一式（モルタル吹付 A=56.0m ² →143.0m ² ） ・伐採 A=200m ² →598m ² ・付帯工（境界ブロック設置、法面上反射材設置） 一式	
変 更 理 由	・既存ポンプ所の振動により隣家へ落石があっているため、安全対策としてモルタル吹付面積を変更するもの。・今回土地購入にあたり新平野ポンプ所周辺の伐採等の要望があったことから伐採面積を変更するもの。・今年度発注の新平野ポンプ所築造工事に伴い、町道際にあった現地樹木を伐採したところ、町道の通行上、見通しが良くなった半面、転落防止等の安全対策が必要となったため、道路反射材を追加変更するもの。	
変 更 契 約 日	令和 3年 3月15日	
変 更 前 契 約 額	86,845,000円	（内消費税額 7,895,000円）
変 更 額	増	2,895,200円 （内消費税額 263,200円）
変 更 後 契 約 額	89,740,200円	（内消費税額 8,158,200円）
変 更 前 工 期	令和 2年 9月18日 令和 3年 3月19日	183日間
変 更 後 工 期	令和 2年 9月18日 令和 3年 3月19日	183日間
そ の 他	第 1 回変更	