

令和 3 年 3 月 1 9 日

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 2年度 佐々中学校校内LAN配線改修工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町本田原免111番地
工 事 概 要	既存のLAN配線 (1Gbps) を10Gbpsに更新 他
請 負 業 者	長崎県佐世保市矢峰町1053番地1 (株)共栄電気エンジニアリング 代表取締役 吉福 雅史
変 更 内 容	別紙のとおり
変 更 理 由	別紙のとおり
変 更 契 約 日	令和 3年 3月19日
変 更 前 契 約 額	7,826,500円 (内消費税額 711,500円)
変 更 額	減 537,900円 (内消費税額 48,900円)
変 更 後 契 約 額	7,288,600円 (内消費税額 662,600円)
変 更 前 工 期	令和 2年11月12日 令和 3年 3月26日 135日間
変 更 後 工 期	令和 2年11月12日 令和 3年 3月26日 135日間
そ の 他	第 1 回変更

【変更理由】

- ・情報コンセントの取付高さを、既存アクセスポイントに合わせて h300→h2500 に変更したことによるケーブル及び配管長さの変更(減額)
- ・充電保管庫の電源取出しに既存コンセントを全て使用してしまう状態となるため、既存2口コンセントを4口コンセントに改修するもの(5箇所)(増額)。

【変更内容】

- ・1種金属線び(MM1・A型)の減
- ・1種金属線び(MM1・B型)の減
- ・STPケーブル(CAT6A 4P 管内 メタルモール)の減
- ・コンセント(金属プレート付)(電気設備)の増