

令和 4 年 3 月 3 日

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 3 年度 佐々町水道事業 一般国道204号交通安全施設等整備工事に伴う配水管更新工事 (2工区)
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町口石免、小浦免地内
工 事 概 要	総延長 L=168.6m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町市場免5番地10 佐々設備(株) 代表取締役 松田 太一郎
変 更 内 容	総延長 L=172.3m→168.6m 配水管 ダクタイル鋳鉄管 φ150 L=172.3m→168.6m 分岐工 3箇所 既存鋳鉄管撤去 φ150 L=51.9m 既存地上式消火栓撤去 1基
変 更 理 由	・地下埋設物の出現により管法線の変更及び一部既存管の撤去を行いながら、管布設の施工をすることとなったための変更。 ・試掘を行った結果、今回の工事で切替を行う配管のルート上に地上式消火栓がありそのままの状態では配管切替が行えず、所管課に確認したところ撤去可能との回答であったため、切替を行い消火栓を撤去するもの。
変 更 契 約 日	令和 4 年 3 月 3 日
変 更 前 契 約 額	19,690,000円 (内消費税額 1,790,000円)
変 更 額	増 1,786,400円 (内消費税額 162,400円)
変 更 後 契 約 額	21,476,400円 (内消費税額 1,952,400円)
変 更 前 工 期	令和 3 年 9 月 1 日 令和 4 年 3 月 18 日 199日間
変 更 後 工 期	令和 3 年 9 月 1 日 令和 4 年 3 月 18 日 199日間
そ の 他	第 1 回変更