

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

## 変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

## 記

工 事 名	令和 3年度 普通河川高岩川支流(壱銭替地区)整備工事	
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町大茂免 地内	
工 事 概 要	工事延長 L=239m	
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町平野免706番地16 (有)日新建設 代表取締役 新村 恵一	
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・小型不陸地運搬工 V=150m<sup>3</sup> (追加)</li> <li>・大型土のう設置 N=22袋 (追加)</li> <li>・敷き鉄板設置 N=75枚→6枚</li> </ul>	
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土工運搬において小型不陸地運搬車での運搬を追加。(当初0m<sup>3</sup>→150m<sup>3</sup>)</li> <li>・路肩部の崩壊を防ぐため大型土のうを追加施工(当初0袋→22袋)</li> <li>・敷き鉄板は不要のため数量減(当初75枚→変更6枚)</li> <li>・新型コロナウイルスによる影響、猛暑で熱中症等により作業効率の低下など工事進捗に遅れ農地内の作業であったため、雨水の影響を受け作業効率が著しく低下し工期内完成が困難となったため工期延長。</li> </ul>	
変 更 契 約 日	令和 4年 8月18日	
変 更 前 契 約 額	14,850,000円	(内消費税額 1,350,000円)
変 更 額	減 1,128,600円	(内消費税額 102,600円)
変 更 後 契 約 額	13,721,400円	(内消費税額 1,247,400円)
変 更 前 工 期	令和 4年 2月28日 令和 4年 8月26日	180日間
変 更 後 工 期	令和 4年 2月28日 令和 4年 9月26日	211日間
そ の 他	第 1 回変更	