

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

## 変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

## 記

工 事 名	令和 4年度 町道里千本公園線路肩改良工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町羽須和免 地内
工 事 概 要	工事延長 L=90.0m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町中川原免2-4 金保建設(株)佐々営業所 取締役佐々営業所長 七種 良子
変 更 内 容	防護柵設置工 L=89.0m→90.0m 砕石埋戻し V=1.0m <sup>3</sup> (追加) ゴミ分別回収 N=1.0式 (追加)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・準備工で路肩の伐採を行い現地確認したところ、当初設計延長外で転落する危険性がある箇所があったため、ガードレール設置延長を伸ばした。(L=89.0m→90.0m)</li> <li>・路肩の伐採を行ったところ、路肩部に不陸が見られたため、砕石埋戻しにて調整した。(砕石埋戻し V=1.0m<sup>3</sup> 追加)</li> <li>・路肩法面の伐採、掘削を行ったところ、一般廃棄物が散乱していたため、分別回収及び運搬費を追加した。(ゴミ分別回収 N=1.0式 追加)</li> <li>・その他、諸数量の変更を行った。</li> </ul>
変 更 契 約 日	令和 4年11月 9日
変 更 前 契 約 額	4,675,000円 (内消費税額 425,000円)
変 更 額	増 228,800円 (内消費税額 20,800円)
変 更 後 契 約 額	4,903,800円 (内消費税額 445,800円)
変 更 前 工 期	令和 4年 8月10日 令和 4年11月17日 100日間
変 更 後 工 期	令和 4年 8月10日 令和 4年11月17日 100日間
そ の 他	第 1 回変更