

令和 5 年 1 月 2 4 日

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 4年度 佐々町水道事業 町道浄香谷線配水管新設工事	
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町平野免地内	
工 事 概 要	工事総延長 L=759.3m	
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免字羽恵崎 1 5 6 7 番 3 (有)創進工業佐々営業所 営業所長 岩下 紗弓	
変 更 内 容	工事総延長 L=764.3m→759.3m 配水管 φ100 L=693.8m→689.9m 配水管 φ50 L=70.5m→69.4m 既存バルブ筐及び構造物撤去 3箇所	
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・旧配水管と新設配管との切替後不要となった仕切弁及び配管、付随する構造物の撤去を行い変更するもの。 ・試掘結果を受け、管路法線を変える必要があったため継手部材を変更するもの。 	
変 更 契 約 日	令和 5年 1月24日	
変 更 前 契 約 額	26,565,000円	(内消費税額 2,415,000円)
変 更 額	増 228,800円	(内消費税額 20,800円)
変 更 後 契 約 額	26,793,800円	(内消費税額 2,435,800円)
変 更 前 工 期	令和 4年 8月29日 令和 5年 1月30日	155日間
変 更 後 工 期	令和 4年 8月29日 令和 5年 1月30日	155日間
そ の 他	第 1 回変更	