

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 4年度 牧崎団地（新C棟）屋根外壁改修工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町羽須和免965番地
工 事 概 要	牧崎団地新C棟屋根外壁改修工事 1.0式
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免57番地1 ㈱森建設佐々営業所 所長 森 理恵
変 更 内 容	牧崎団地新C棟屋根外壁改修工事 1.0式 駐輪場改修工事 1.0式 アロバン庫屋根外壁改修工事 1.0式 小屋裏換気口塗替 15箇所→56箇所 玄関サッシ枠修繕 0箇所→6箇所 たてといVP管補修 0箇所→4箇所
変 更 理 由	別紙のとおり
変 更 契 約 日	令和 5年 2月14日
変 更 前 契 約 額	48,950,000円 (内消費税額 4,450,000円)
変 更 額	増 944,900円 (内消費税額 85,900円)
変 更 後 契 約 額	49,894,900円 (内消費税額 4,535,900円)
変 更 前 工 期	令和 4年 8月29日 令和 5年 2月24日 180日間
変 更 後 工 期	令和 4年 8月29日 令和 5年 3月17日 201日間
そ の 他	第 1 回変更

変更理由

(工期)

- ・屋根防水改修工事に着手後、数日毎に降雨や降雪があり、降雨、降雪後も下地の乾燥期間を要すことから、作業ができない期間が発生したことにより、当該工事に遅延が生じたため、工期を 21 日間延長するもの。

(内容)

- ・小屋裏換気口の塗装改修について、当初計画では最上階のみ改修を計画していたが、現地踏査の結果、その他換気口にも劣化が見られたため、塗装改修を追加するもの。
- ・現地踏査の結果、玄関建具枠が腐食により欠損していることが判明したため、補修工事を追加するもの
- ・現地踏査の結果、たてといの一部が破損している箇所が見られたため、補修工事を追加するもの。
- ・その他諸数量の変更を行うもの。