

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 5年度 町道側溝補修工事（その1）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町本田原免 地内
工 事 概 要	工事延長 L=17.0m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町羽須和免 7 9 4 番地 1 ㈱ダイキ 代表取締役 森 聖子
変 更 内 容	作業土工の人力施工→機械施工 交通誘導員 N=18.0人→14.0人 敷鉄板設置 A=13.0m ² →0.0m ² 表層 A=13.0m ² →12.0m ²
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> 作業土工において、人力施工を計画していたが、機械での施工が可能であったことから、機械施工に変更した。 作業土工を機械で施工できたことにより、作業効率が良くなり、実作業日数を短縮することができたことから、交通誘導員の人数を減らした。(N=18.0人→14.0人) 施工にあたり民地乗入部を敷鉄板にて養生するよう計画していたが、地元調整の結果、敷鉄板での養生が不要となったため、数量を減らした。(A=13.0m²→0.0m²) その他、諸数量の変更を行った。
変 更 契 約 日	令和 5年 8月17日
変 更 前 契 約 額	1,731,290円 (内消費税額 157,390円)
変 更 額	減 248,490円 (内消費税額 22,590円)
変 更 後 契 約 額	1,482,800円 (内消費税額 134,800円)
変 更 前 工 期	令和 5年 5月29日 令和 5年 9月 5日 100日間
変 更 後 工 期	令和 5年 5月29日 令和 5年 9月 5日 100日間
そ の 他	第 1 回変更