

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 5年度 町道赤崎線（須崎工区）通学路緊急対策工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町須崎免地内
工 事 概 要	工事延長 L=102m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町平野免706番地16 (有)日新建設 代表取締役 新村 恵一
変 更 内 容	工事延長 L=102m 1工区 舗装工 A=432.0m ² →434.0m ² 自由勾配側溝 L=19.0m→現場打側溝蓋L=19.0m 交通誘導員 N=84人→105人 2工区 舗装工 A=99.0m ² →79.0m ²
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・No.2+5～No.3+4で自由勾配側溝を施工する計画だったが、隣接する会社から、施工中の振動で社内の電算機器に影響が無いようにしてほしいとの相談を受けたため、振動の影響が少ない現場打側溝蓋へ変更した。 (自由勾配側溝 L=19.0m→現場打側溝蓋 L=19.0m) ・その他、諸数量の変更を行った。 ・工法・数量変更に伴い、当初設計より作業日数を要するため交通誘導員の人数を変更した。(N=120→141人)
変 更 契 約 日	令和 5年12月 8日
変 更 前 契 約 額	19,800,000円 (内消費税額 1,800,000円)
変 更 額	増 1,045,000円 (内消費税額 95,000円)
変 更 後 契 約 額	20,845,000円 (内消費税額 1,895,000円)
変 更 前 工 期	令和 5年 6月 5日 令和 5年12月18日 197日間
変 更 後 工 期	令和 5年 6月 5日 令和 5年12月18日 197日間
そ の 他	第 2 回変更