

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 5年度 佐々町水道事業 千本減圧井築造工事（その1）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町口石免地内
工 事 概 要	ステンレス鋼板製減圧井 9m ³ 2池式
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免字崎真申1128-3 （株）堀内組佐々営業所 所長 前川 祐二
変 更 内 容	ステンレス鋼板製減圧井 9m ³ 2池式 敷地土工 一式 （現場打ちコンクリート擁壁工 N=1.0箇所追加） （空洞ブロック積み工 N=1.0箇所追加） 擁壁工 一式 （3号ブロック積み擁壁工 A=8.0m ² →17.0m ² 増） （残土処分工（全体数量） V=158.5m ³ 減）
変 更 理 由	(1)ブロック積工について、3号ブロック積擁壁工は里道から進入路として計画されているコンクリート階段を基準に設計していましたが、現地測量の結果、水道施設駐車場から進入路として利用を計画したほうが利便性が良いと判断した。コンクリート階段の起点を里道から水道施設駐車場に変更し、ブロック積み擁壁の高さの調整を行ったため、3号ブロック積擁壁工の面積を追加するもの。 (2)コンクリートブロック積み擁壁や重力式擁壁設置を行う中で、隣接者の土地を一部掘削する必要があった。復旧にあたり、原形復旧の石積擁壁では法面崩落の恐れがあることから、現場打ちコンクリート擁壁工、空洞ブロック積み工を追加するもの。 (3)残土処分について、当初設計では残土を処分するよう計画していたが、町で残土が必要となったため、町有地に搬出先を変更するもの。
変 更 契 約 日	令和 6年 3月 8日
変 更 前 契 約 額	47,630,000円 （内消費税額 4,330,000円）
変 更 額	増 489,500円 （内消費税額 44,500円）
変 更 後 契 約 額	48,119,500円 （内消費税額 4,374,500円）
変 更 前 工 期	令和 5年 6月27日 令和 6年 3月11日 259日間
変 更 後 工 期	令和 5年 6月27日 令和 6年 3月11日 259日間
そ の 他	第 2 回変更