

令和 6 年 3 月 12 日

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 5 年度 佐々町水道事業 角山地区配水管更新工事（2 工区）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町角山免地内
工 事 概 要	配水管更新 HPPE φ75 L=301.6m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免字羽恵崎 1 5 6 7 番 3 (有)創進工業佐々営業所 営業所長 岩下 紗弓
変 更 内 容	配水管更新 HPPE φ75 L=300.0m⇒301.6m BH掘削積込：122.7m ³ →110.6m ³ 転石破碎：0m ³ →12.8m ³
変 更 理 由	・当初設計では既設配水管（土被りH=1200mm）の上部に新設配水管（H=600）を布設するよう計画していましたが、請負業者立会による現地説明を実施した結果、掘削時に既設配水管に支障する可能性があることから新設配水管布設位置を変更したいとの依頼があり、配水管布設位置の変更並びに管材変更を実施するもの。 ・現地掘削の結果、既設路盤の一部に鈎砕と呼ばれる固い地盤があり通常のバックホウでは掘削が困難であることが判明したため、路盤掘削の一部を油圧ブレーカーを使用した破碎に変更するもの。 ・その他給水管切替時に実施した給水管布設ルートの変更等軽微な変更を実施するもの。
変 更 契 約 日	令和 6 年 3 月 12 日
変 更 前 契 約 額	13,392,500円 （内消費税額 1,217,500円）
変 更 額	増 507,100円 （内消費税額 46,100円）
変 更 後 契 約 額	13,899,600円 （内消費税額 1,263,600円）
変 更 前 工 期	令和 5 年 11 月 27 日 令和 6 年 3 月 15 日 110 日間
変 更 後 工 期	令和 5 年 11 月 27 日 令和 6 年 3 月 15 日 110 日間
そ の 他	第 1 回変更