長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

		,
工 事 :	名	令和 5年度繰越 町道神田線(皆瀬工区)通学路緊急対策工事
工事場	所	長崎県北松浦郡佐々町皆瀬免地内
工事概	要	工事延長 L=114m
請負業	者	長崎県北松浦郡佐々町羽須和免794番地1 (株)ダイキ 代表取締役 森 聖子
変 更 内 :	容	モルタル充填量 0.06m3/10m 0.16m3/10m 高さ調整モルタル 0.0m 30.0m 天端モルタル 0.0m 26.0m
変 更 理	由	・着手時に一部側溝蓋を開けて側溝内の事前調査を行ったところ、現場打ち側溝の蓋掛かり部分の幅・厚みが不規則だったため、新設蓋設置に伴うモルタル充填量の増量、高さ調整モ ルタル・天端モルタルの追加をしたい。 ・実施に伴う諸数量の変更を行いたい。
変 更 契 約	日	令和 7年 1月10日
変 更 前 契 約	額	2,959,000円 (内消費税額 269,000円)
変 更	額	增 216,700円 (内消費税額 19,700円)
変 更 後 契 約	額	3,175,700円 (内消費税額 288,700円)
変 更 前 工	期	令和 6年 9月 9日 131日間 令和 7年 1月17日
変 更 後 工	期	令和 6年 9月 9日 131日間 令和 7年 1月17日
₹	他	第 2 回変更