

令和 7 年 2 月 25 日

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 6年度 町道平野線道路改良工事(1工区)
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町平野免地内
工 事 概 要	工事延長 L=55.0m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免字羽恵崎 1 5 6 7 番 3 (有)創進工業佐々営業所 営業所長 岩下 紗弓
変 更 内 容	仕切弁室嵩上げ 0箇所 → 1.0箇所 水田取水管・樹蓋改造 L=0.0m → L=8.0m 残土処分地の変更 スエオカ 12.0m ³ 草野組 12.0m ³ 既設側溝取壊し 0.0m → 76.0m
変 更 理 由	・本工事により町道浄香谷線と平野線との交差点縦断の高さが上がるため、既存水道管の仕切弁室嵩上げが必要ため追加した。 ・工事着手後に隣接休耕田の地権者より、既設の取水管があるので側溝布設替える際は復旧するよう要望がありましたので、水田取水管・樹蓋改造を追加した。 ・左側の側溝床掘土砂が高含水土のため、残土処分地の変更を行った。 ・既設側溝の取壊しが未計上となっていたため追加した。 ・実施に伴う諸数量の変更を行った。 ・仕切弁の高さ調整・水田取水管改造等の検討に不測の日数を要したため、工事期間を20日間延長した。
変 更 契 約 日	令和 7年 2月25日
変 更 前 契 約 額	9,884,600円 (内消費税額 898,600円)
変 更 額	増 1,419,000円 (内消費税額 129,000円)
変 更 後 契 約 額	11,303,600円 (内消費税額 1,027,600円)
変 更 前 工 期	令和 6年 9月27日 令和 7年 3月 5日 160日間
変 更 後 工 期	令和 6年 9月27日 令和 7年 3月25日 180日間
そ の 他	第 1 回変更