

佐々町長 濱野 互

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 7 年度 町道防護柵補修工事（浄香谷線）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町 口石免 地内
工 事 概 要	工事延長 L=103.0m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町本田原免70-1 (有)エイケイ 代表取締役 古瀬 明彦
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・張りコンクリート工 A=189m²→194m² ・切土 V=9m³→24m³・盛土 V=9m³→0m³ ・ガードレール設置・撤去 L=88m（追加） ・木くず処理費 V=4m³（追加） ・伐採工 A=120m²（追加）
変 更 理 由	<p>・着工前測量の結果に基づき、土工、張りコンクリート工の諸数量の変更をした。・張りコンクリート工の施工に伴い、既存ガードレールが支障になり、施工が困難なため、ガードレール撤去・再設置を追加した。・本工事にあたり、施工箇所の雑草が繁茂しており、施工上支障になるため、除草を追加した。また、片側交通規制の際に対面道路の樹木が通行の支障になっているため、樹木の伐採を追加した。・当初設計で切土予定箇所に産廃が含まれていたため、残土処分を混合廃棄物とし（株）おうず工業に搬出するように計画していたが、掘削したところ産廃混じり土砂と草根混じり土砂が散見されたため、処分場を変更した。（混合廃棄物：（株）おうず工業、草根土砂（株）草野組）・当初設計で4週8休の補正係数を通期にて計上していたが、月単位での4週8休を達成できたことから補正係数を月単位に変更した。</p>
変 更 契 約 日	令和 8 年 2 月 10 日
変 更 前 契 約 額	4,070,000円（内消費税額 370,000円）
変 更 額	増 877,800円（内消費税額 79,800円）
変 更 後 契 約 額	4,947,800円（内消費税額 449,800円）
変 更 前 工 期	令和 7 年 9 月 24 日 令和 8 年 2 月 25 日 155日間
変 更 後 工 期	令和 7 年 9 月 24 日 令和 8 年 2 月 25 日 155日間
そ の 他	第 1 回変更