

佐々町長 濱野 互

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 7年度 町道平野線道路改良工事（2工区）	
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町 平野免 地内	
工 事 概 要	工事延長 L=24.2m	
請 負 業 者	長崎県佐世保市川下町415番地の1 共立商工(株) 代表取締役 井上 真吾	
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・切土 土砂 400m³ → 土砂 250m³、軟岩 120m³ ・水替え工 0日 → 6日 ・木くず 90m³ → 80m³ 伐根 0m³ → 30m³ 	
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・切土部の土砂を掘削したところ、掘削高の中間ほどから軟岩に変化したため、土工数量の変更を行った。 ・切土部の土砂・軟岩の地層変化箇所から湧水があり、床掘・側溝据付け等に支障となったため水替え工を追加した。 ・切土前の準備工で発生した伐木・除根の処分量を、実施数量に変更を行った。 ・施工に伴う諸数量の変更を行った。 	
変 更 契 約 日	令和 8年 3月10日	
変 更 前 契 約 額	18,725,300円	(内消費税額 1,702,300円)
変 更 額	増 1,577,400円	(内消費税額 143,400円)
変 更 後 契 約 額	20,302,700円	(内消費税額 1,845,700円)
変 更 前 工 期	令和 7年 9月18日 令和 8年 3月16日	180日間
変 更 後 工 期	令和 7年 9月18日 令和 8年 3月16日	180日間
そ の 他	第 1 回変更	