

週休2日の実施イメージ【完全週休2日（土日）】

☆完全週休2日（土日）では、対象期間内の土日（下記桃着色）において、原則、現場閉所が必要。

工事名：〇〇道路改良工事（〇工区）

工期：令和7年7月1日～令和7年9月30日迄

工事着手日以降が対象

	7月																															対象期間	現場閉所日数	現場閉所率	対象期間内の土日日数	備考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
現場閉所日（計画）	始																着		○	○	◎						○	○								
現場閉所日数（計画）	0日						0日						2日						3日						0日						15日	5日	33.3%	4日		
現場閉所日（実施）	始																着		○	○	◎						○	○								
現場閉所日数（実施）	0日						0日						2日						3日						0日						15日	5日	33.3%	4日		

始：工期始期日、末：工期末日、着：工事着手日、完：工事完了日、○：現場閉所日（土日）、◎：現場閉所日（祝日）①：現場閉所日（雨による休工）、②現場閉所日（乗入工事）

③現場閉所日（地元対応）、桃着色：対象期間内の土日、橙着色：対象期間内の祝祭日

雨による休工日を週休2日の現場閉所日数として同一週内で振替

土日作業のため週休2日の現場閉所日を同一週内で振替

対象期間に夏季休暇（3日）は含まない

	8月																															対象期間	現場閉所日数	現場閉所率	対象期間内の土日日数	備考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
現場閉所日（計画）		○	○								◎		☆	☆	☆	○	○																	○	○	
現場閉所日数（計画）	2日			2日						3日						2日						2日						28日	11日	39.2%	10日					
現場閉所日（実施）		○	○								◎		☆	☆	☆	○	○																	○	○	
現場閉所日数（実施）	2日			2日						4日						2日						2日						28日	12日	42.8%	8日					

始：工期始期日、末：工期末日、着：工事着手日、完：工事完了日、○：現場閉所日（土日）、◎：現場閉所日（祝日）①：現場閉所日（雨による休工）、②現場閉所日（乗入工事）

③現場閉所日（地元対応）、桃着色：対象期間内の土日、橙着色：対象期間内の祝祭日

夏季休暇（週休2日の現場閉所とは別に確保）

	9月																															対象期間	現場閉所日数	現場閉所率	対象期間内の土日日数	備考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
現場閉所日（計画）																																			末	
現場閉所日数（計画）	2日						2日						1日						0日						0日						19日	5日	26.3%	4日		
現場閉所日（実施）																																			末	
現場閉所日数（実施）	2日						2日						1日						0日						0日						19日	5日	26.3%	4日		

始：工期始期日、末：工期末日、着：工事着手日、完：工事完了日、○：現場閉所日（土日）、◎：現場閉所日（祝日）①：現場閉所日（雨による休工）、②現場閉所日（乗入工事）

③現場閉所日（地元対応）、桃着色：対象期間内の土日、橙着色：対象期間内の祝祭日

工事完了日までが対象

曆上の土日閉所で現場閉所率が28.5%を下回っているが、9月1日～工事完了日の間に毎週土日の現場閉所が実施されているため、完全週休2日（土日）の達成とみなす