

佐々町長 濱野 互

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 7年度 交通安全施設整備工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町江里免地内 他
工 事 概 要	区画線 1 式 防護柵総延長 L=51m
請 負 業 者	長崎県佐世保市江上町711番地 長星安全産業(株)佐世保営業所 佐世保営業所長 坂上 貴雄
変 更 内 容	区画線 外側線/実線/w=0.15m L=1123→1017m 中央線/破線/w=0.15m L=105m→138m 防護柵 ガードレール L=47m→52m 縁石工 乗入部 L=8m→5m 傾斜部 N=4箇所→3箇所 アスファルト舗装 歩道部 A=12m ² →3m ²
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> 町道末永線において、警察が横断歩道を設置するに併せて、歩道の一部を切り下げ、歩行者の乗入部を設置する計画であった。受注者が現地を精査したところ、当初計画していた乗入位置では、車椅子の乗入れが困難な傾斜であることが判明したため、車椅子の進入が可能な傾斜にするため乗入位置を変更したところ、当初数量より舗装面積と縁石の設置延長が必要でなくなったため減らした。 町道新牧崎線において、経年劣化により中央線が消失していたため引き直しをするにあたり、受注者が現地を精査したところ、中央線が当初想定していた区間外にも設置されていたことが判明したため、中央線の延長を増やした。 その他諸数量を変更した。
変 更 契 約 日	令和 8 年 3 月 17 日
変 更 前 契 約 額	5,860,800円 (内消費税額 532,800円)
変 更 額	減 75,900円 (内消費税額 6,900円)
変 更 後 契 約 額	5,784,900円 (内消費税額 525,900円)
変 更 前 工 期	令和 7 年 10 月 2 日 令和 8 年 3 月 25 日 175 日間
変 更 後 工 期	令和 7 年 10 月 2 日 令和 8 年 3 月 25 日 175 日間
そ の 他	第 1 回変更