

佐々町長 濱野 互

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 7年度 堅山地区法面保護工事（3工区）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町口石免地内
工 事 概 要	工事延長 L=28.0m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町松瀬免223-4 上田建設(株)佐々営業所 取締役営業所長 上田 英希
変 更 内 容	工事延長 L=28.0m 土工 1式 法面工 A=310m ² →390m ² へ変更 仮設工 1式
変 更 理 由	・現地精査の結果、法面の施工面積が増えたため、落石防護網撤去及び現場吹付法枠工の面積を変更した。また仮設用モルタル吹付工においても、天端部分の吹付を追加したため、面積を変更した。 ・仮設工において、当初設計では仮設防護柵の基礎撤去後は土砂仕上げにすることとしていたが、雑草の繁茂および降雨による洗堀等が懸念され、次期工事までの維持管理に支障を来すおそれがあることから、防草および洗堀防止を目的としてアスファルト舗装工を追加した。 ・準備工において、当初設計では法面に繁茂していた雑木の伐根作業を計上していたが、伐採作業や法面清掃とともに根も撤去出来たため、伐根作業を廃止した。ただし、木くず処理費については、実績により増額した。 ・当初設計では4週8休の補正係数を通期にて計上していたが、月単位で4週8休を達成出来たことから補正係数を月単位に変更した。 ・その他諸数量を変更した。
変 更 契 約 日	令和 8年 7月 8日
変 更 前 契 約 額	27,241,500円 （内消費税額 2,476,500円）
変 更 額	増 1,140,700円 （内消費税額 103,700円）
変 更 後 契 約 額	28,382,200円 （内消費税額 2,580,200円）
変 更 前 工 期	令和 7年12月 3日 225日間 令和 8年 7月15日
変 更 後 工 期	令和 7年12月 3日 225日間 令和 8年 7月15日
そ の 他	第 1 回変更