

令和 8 年 10 月 8 日

佐々町水道事業
佐々町長 濱野 亙

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 8年度 佐々町水道事業 一般国道204号交通安全施設等整備工事に伴う配水管更新工事（4工区）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町口石免、小浦免地内
工 事 概 要	配水管更新 総延長L=44.8m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町羽須和免794番地1 (株)ダイキ 代表取締役 森 聖子
変 更 内 容	配水管更新 総延長L=45.2m→44.8m 橋梁添架配管更新 WEETA-13.6 W150 L=29.6m→29.4m ダクタイル鉄管更新 GX150 L=15.6m→15.4m 仮設配水管撤去 HIVP150 L=120.8m
変 更 理 由	・土工事の変更 掘削時、管路法線上に旧擁壁と思われるコンクリート構造物が出現し、取り壊し除去を行うもの。 ・水圧試験の変更 当初、橋梁添架配管は高密度ポリエチレン管を使用し、埋設箇所を管種を違えていたため、水圧の試験方法もそれぞれに計上していましたが、メーカーより問題なしとの回答であったので、一連の水圧試験で統一したものです。
変 更 契 約 日	令和 8年10月 8日
変 更 前 契 約 額	13,516,800円 (内消費税額 1,228,800円)
変 更 額	減 81,400円 (内消費税額 7,400円)
変 更 後 契 約 額	13,435,400円 (内消費税額 1,221,400円)
変 更 前 工 期	令和 8年 6月17日 令和 8年11月13日 150日間
変 更 後 工 期	令和 8年 6月17日 令和 8年11月13日 150日間
そ の 他	第 1 回変更